

新ごみ処理施設工事状況(平成28年7月20日現在)

A地点からの撮影



B地点からの撮影



C地点からの撮影



全体の状況写真



新ごみ処理施設建設工事における工期の変更について

平成27年8月中旬より着工した新ごみ処理施設建設工事における平成28年7月現在の主な進捗状況は、熱回収施設棟は、今年の3月に地下16.4mまでの掘削工事が終了し、地下3階から地下1階にかけての躯体工事等を行っております。リサイクル施設棟は、基礎部分の躯体工事等を行っております。煙突は高さ59mまでの躯体工事や内筒工事を終了し、引き続き外壁の塗装に取りかかるところです。

なお、工期につきましては、地下の岩盤掘削で難航したこと等により、7ヶ月の延伸となり、竣工は当初の平成29年7月末から平成30年2月末の予定となりました。

建設工事におきましては、安全の確保を最優先し、市民の皆さまにご迷惑をお掛けすることのないよう工事を実施いたしますので、ご理解とご協力をお願いいたします。